



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 245-01/23-02/1
Ur.broj: 511-01-357-23-38
Zagreb, 29.09.2023. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
Službe za kontrolu kvalitete
ZA PERIOD OD 02.10. DO 08.10.2023. GODINE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrtka	Investitor	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
1	PR-OBIL-055-11-21	Kopački rit, 1.dio	OB	PIPER	DPR	969.663			797.829	mirovanje		Bela Dalibor	Novak Mato	Nije u tjednom planu tvrtke
2	PR-OBIL-056-11-21	Kopački rit, 2.dio	OB	COR	DPR	997.701			736.638	radovi u tijeku	02.10.-08.10., r.v. 06:00 - 18:00	Benceković Zoran	Jurič Željko	3 tvrtke, 42 pirotehničara
3	PR-OBIL-057-11-21	Kopački rit, 3. dio	OB	HARPIJA	DPR	658.222			347.841	radovi u tijeku	02.10.-02.10., r.v. 06:00 - 18:00	Hodak Krunoslav	Štimac Roland	1 tvrtka, 11 pirotehničara
4	PR-OBIL-058-11-21	Kopački rit, 4. dio	OB	RUMITAL	DPR	1.084.710			1.062.703	radovi u tijeku	02.10.-05.10., r.v. 08:00 - 14:00	Pješ Danijel	Krešo Nikola	2 tvrtke, 15 pirotehničara
5	PR-OBIL-059-11-21	Kopački rit, 5. dio	OB	ORKAN	DPR	956.719			646.525	mirovanje	06.10.-08.10., r.v. 08:00 - 18:00	Hodak Krunoslav	Krešo Nikola	4 tvrtke, 31 pirotehničar
6	PR-SDVRL-006-05-22	Sjeveroistočna padina Omršenovca	SD	TITAN	PKK 2021-2027	646.754			0	radovi u tijeku	02.10.-08.10., r.v. 08:00 - 18:00	Kovačević Danko	Mandić Marijo	11 tvrtki, 2 stroja za pripremu površine, 106 pirotehničara
7	PR-SDVRL-005-05-22	Područje Krunića staja	SD	ISTRAŽIVAČ	PKK 2021-2027	841.527			0	radovi u tijeku	02.10.-08.10., r.v. 08:00 - 18:00	Kovačević Danko	Mandić Marijo	5 tvrtki, 56 pirotehničara
8	PR-SDVRL-170-11-21	Područje vrha Limar na Dinari	SD	ZELENI KVADRAT	PKK 2021-2027	979.131			418.170	radovi u tijeku	02.10.-08.10., r.v. 07:00 - 17:00	Vučemilović-Stipanović Hrvoje	Plemenčić Domagoj	2 tvrtke, 33 pirotehničara
9	PR-SDHRV-166-11-21	Područje Klišine na Dinari	SD	DOK-ING razminiranje	PKK 2021-2027	946.441	03.10.2023.	412.653	0	radovi u tijeku	02.10.-08.10., r.v. 07:00 - 19:00	Trtanj Darko	Plemenčić Domagoj	4 tvrtke, 3 stroja za pripremu površine, 5 pari pasa, 38 pirotehničara. Povjerenstvo za ZKK: Vukelja, Sikavica / Dražić, Pavošević, Baranašić, Kovačević, Bogatić, Pješ
10	PR-SDVRL-167-11-21	Područje Garjačkih i Romića staja na Dinari	SD	MANANG	PKK 2021-2027	774.730			0	radovi u tijeku	02.10.-08.10., r.v. 07:00 - 19:00	Pavošević Siniša	Sikavica Neven	7 tvrtki, 2 stroja za pripremu površine, 9 pari pasa, 68 pirotehničara
11	PR-SDHRV-165-11-21	Područje Krajinove staje na Dinari	SD	FAS	PKK 2021-2027	634.570			0	radovi u tijeku	02.10.-08.10., r.v. 08:00 - 18:00	Pješ Danijel	Vukelja Milan	10 tvrtki, 4 stroja za pripremu površine, 74 pirotehničara
12	PR-SMSIS-006-03-23	Šumsko područje Stari gaj - Stari Klobučak	SM	CAPSULA INTERNA	Švic-hrv.prog.sur i DP	698.819	03.10.2023.	307.748	0	radovi u tijeku	02.10.-08.10.,	Ostroški Ivica	Roviščanec Tomislav	4 tvrtke, 2 stroja za pripremu površine, 4 para pasa, 40 pirotehničara. Povjerenstvo za ZKK: Novak, Krešo / Čačić, Bela, Božić, Jurič, Štimac
13	PR-SDHRV-164-11-21	Područje Razdolja na Dinari	SD	FAS	PKK 2021-2027	836.733	04.10.2023.	325.159	496.237	radovi u tijeku		Čačić Dubravko	Novak Mato	Nastavak radova po potpisu aneksa ugovora. Povjerenstvo za ZKK: Plemenčić, Mandić / Pješ, Bogatić, Hodak, Benceković, Buljan
14	PR-SDHRV-163-11-21	Područje Malinjaka na Dinari	SD	MANANG	PKK 2021-2027	878.415	05.10.2023.	419.358	459.057	poslan poziv na ZKK		Čačić Dubravko	Novak Mato	Povjerenstvo za ZKK: Mandić, Plemenčić / Baranašić, Kovačević, Delić, Galić, Vučemilović Stipanović, Trtanj
15	PR-SDHRV-078-11-21	Područje Čavkinog i Stinovog umca na Dinari	SD	TITAN	PKK 2021-2027	882.503			403.561	završeni poslovi tvrtke		Pješ Danijel	Vukelja Milan	Zaprimljen zahtjev za 2. parcijalnu završnu kontrolu kvalitete
16	PR-LSDLA-096-11-21	Granični pojas Šiške - Crni vrh	LS	ZELENI KVADRAT	17/23-OS4-PKK	617.646								Zaprimljen zahtjev za uvođenje
17	PR-KAPLA-004-02-23	Šume i putovi na području Šperovih strana i Male Kapele	KA	PITON	DPR	181.777			181.777	geodetska izmjera			Rodek Bernardica	
18	PR-SMNOV-036-05-22	Šumska područja i livade a području Rajčići i Rađenovci	SM	ZELENI KVADRAT	DP/OKFŠ	317.891			317.891	geodetska izmjera			Rodek Bernardica	
19	PR-KAPLA-003-01-23	Šumsko područje Pešuti i Visoko brdo	KA	I.T.R.	DPR	115.000			115.000	geodetska izmjera		Bogatić Tomislav	Sikavica Neven	
20	PR-LSOTČ-008-05-22	Šumsko područje Boži vrh	LS	ZELENI KVADRAT	DP/OKFŠ	718.942			718.942	geodetska izmjera		Vučemilović-Stipanović Hrvoje	Krešo Nikola	
21	PR-SDVRL-038-05-22	Makija i krš na području Velike i Male Vranovače	SD	ORKAN	DPR	582.763			582.763	završeni poslovi		Benceković Zoran	Mandić Marijo	
22	PR-KAPLA-002-01-23	Šumsko područje južno od Klipine Drage	KA	PIPER	DP/OKFŠ	180.092			180.092	završeni poslovi		Pješ Danijel	Sikavica Neven	
23	PR-ŠKŠIB-005-02-23	Šumske površine na području naselja Zaton	ŠK	MAPER	DPR	80.738			80.738	završeni poslovi		Benceković Zoran	Plemenčić Domagoj	
24	PR-LSLOV-044-12-22	Šumsko područje Božića vršina i Medačke borove kulture	LS	COR	DP/OKFŠ	345.577			345.577	završeni poslovi		Bogatić Tomislav	Štimac Roland	
UKUPNO:						15.927.064		1.464.918	7.891.341					

TEHNIČKI IZVID

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija		Investitor	Površina projekta m2			Realizirano	Status	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Zamjenik V. R.	Napomena
1	PTI-KAJOS-003-02-23	Šuma južno od Sabljaka Modruških	KA	RCZ-HCR	DPR	810.906			653.590	radovi u tijeku	02.10.-06.10. r.v.:08:00 -13:00	Antun Marjanović	Darijo Štajdohar	16 pirotehičara

Načelnik sektora

Nikša Bogdanić, prof.