



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 245-01/24-02/1
Ur.broj: 511-01-357-24-46
Zagreb, 15.11.2024. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
ZA PERIOD OD 18.11. DO 24.11.2024. GODINE

KONTROLA KVALITETE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrтка	Investitor	Površina projekta m ²	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m ²	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m ²						
1	PR-SMSUNJ-088-11-21	Područje Šupaginac i Cvetin vir - Ade	SM	ISTRAŽIVAČ	CROSS II	862.547			0	radovi u tijeku	19.11.-24.11., r.v. 08:30 - 16:00 h	Čačić Dubravko	Krešo Nikola	1 tvrtka, 6 pirotehničara, 3 stroja
2	PR-SDVRL-169-11-21	Područje Rosića staja na Dinari	SD	COR	CROSS II	885.786			316.776	radovi u tijeku	19.11.-24.11., r.v. 08:30 - 16:30 h	Galić Mijo	Mandić Marijo	4 tvrtke, 38 pirotehničara, 1 stroj
3	PR-SDVRL-171-11-21	Područje Govede kose na Dinari	SD	TORNADO RAZMINIRANJE	CROSS II	1.072.281			1.072.281	geodetska izmjera		Trtanj Darko	Mandić Marijo	čeka se narudžbenica za GI
4	PR-KASAB-007-05-22	Zapadna strana brda Korač i šumsko područje iznad izvora Vrnjike	KA	FAS	CROSS II	453.856			302.348	radovi u tijeku		Ostroški Ivica	Novak Mato	poslovi razminiranja završeni
5	PR-LSPJE-117-11-21	Šumsko područje Škipina - Žestikovac	LS	FAS	CROSS II	797.275			0	radovi u tijeku	19.11.-24.11., r.v. 06:30 - 16:30 h	Baranašić Darko	Novak Mato	5 tvrtki, 42 pirotehničara, 1 stroj
6	PR-LSDLA-094-11-21	Šumsko područje Brdarova - Hrastik	LS	PIPER	CROSS II	962.468			319.494	radovi u tijeku	19.11.-24.11., r.v. 06:30 - 16:30 h	Trtanj Darko	Pavelić Ivica	10 tvrtki, 68 pirotehničara, 3 stroja
7	PR-LSGOS-020-08-23	Područja Visuće, Risova Kosa i Požar	LS	COR	DPR	429.902			429.902	dorada		Galić Mijo	Pavelić Ivica	dorada napravljena (završna analiza 19.11.2024.g.)
8	PR-SDHRV-077-11-21	Područje Sajmišta na Dinari	SD	HEKSOGEN	CROSS II	426.473			426.473	geodetska izmjera		Pavičić Zvonko	Plemenčić Domagoj	čeka se narudžbenica za GI
9	PR-LSVRH-146-11-21	Šuma i šumski putovi na području Čulumovac	LS	TORNADO RAZMINIRANJE	CROSS II	591.930			0	radovi u tijeku	19.11.-24.11., r.v. 07:00 - 17:00 h	Dražić Tomislav	Rodek Bernardica	2 tvrtke, 3 stroja 3 tima pasa
10	PR-KAJOS-040-09-22	Meki pojas oko VSK "Oštarije"	KA	PIPER	CROSS II	32.762			32.762	geodetska izmjera		Balgač Miroslav	Roviščanec Tomislav	čeka se narudžbenica za GI
11	PR-SMDVO-018-05-22	Šumska područja oko naselja Gornji Žirovac	SM	HEKSOGEN	CROSS II	407.657			0	radovi u tijeku	19.11.-24.11., r.v. 06:30 - 16:30 h	Šiprak Ivica	Roviščanec Tomislav	3 tvrtke, 9 pirotehničara, 2 stroja
12	PR-SMSUNJ-089-11-21	Područja uz kanal Sunja i Jasenik	SM	PIPER	CROSS II	736.114			736.114	geodetska izmjera		Bogatić Tomislav	Roviščanec Tomislav	čeka se narudžbenica za GI
13	PR-LSVRH-150-11-21	Područje Crni vrh - Štetin grič	LS	ISTRAŽIVAČ	CROSS II	501.590			0	radovi u tijeku	19.11.-24.11., r.v. 08:30 - 16:00 h	Buljan Ivan	Sikavica Neven	2 tvrtke, 40 pirotehničara
14	PR-LSVRH-144-11-21	Šuma, pašnjaci i šumski putovi na području Mašića Budžak	LS	TORNADO RAZMINIRANJE	CROSS II	818.970			0	radovi u tijeku	19.11.-24.11., r.v. 07:00 - 17:00 h	Benceković Zoran	Sikavica Neven	5 tvrtki, 55 pirotehničara, 5 strojeva, 8 timova pasa
15	PR-SDVRL-168-11-21	Područje Duvnjačkog pometenika na Dinari	SD	FAS	CROSS II	965.218			965.218	geodetska izmjera		Božić Franjo	Sikavica Neven	čeka se narudžbenica za GI
16	PR-SDHRV-075-11-21	Područje Velike ograde i Doline na Dinari	SD	COR	CROSS II	979.884			979.884	geodetska izmjera		Hodak Krunoslav	Sikavica Neven	čeka se narudžbenica za GI
17	PR-LSOTČ-137-11-21	Šumske površine jugozapadno od vrhova Korač i oko Konjske glave	LS	HEKSOGEN	CROSS II	634.516			0	radovi u tijeku		Šiprak Ivica	Vukelja Milan	nije u tjednom planu tvrtke
18	PR-LSVRH-074-11-21	Šuma na brdima Stražbenica i Veratovac	LS	FAS	CROSS II	691.660			0	radovi u tijeku	19.11.-24.11., r.v. 06:30 - 16:30 h	Božić Franjo	Vukelja Milan	3 tvrtke, 32 pirotehničara, 2 stroja
19	PR-SDHRV-076-11-21	Područje Mišovih rupa na Dinari	SD	FAS	CROSS II	776.621			776.621	geodetska izmjera		Delić Ivica	Vukelja Milan	čeka se narudžbenica za GI
20	PR-LSVRH-151-11-21	Šumsko područje Radića vršak - Brdo	LS	COR	CROSS II	495.698			0	radovi u tijeku	19.11.-24.11., r.v. 08:30 - 16:30 h	Pavošević Siniša	Štimac Roland	5 tvrtki, 6 strojeva, 5 timova pasa
21	PR-SMDVO-080-11-21	Granični pojas Drljače - Rudine	SM	ISTRAŽIVAČ	CROSS II	739.929			739.929	geodetska izmjera		Čačić Dubravko	Štimac Roland	čeka se narudžbenica za GI
						UKUPNO:	14.263.137		0	7.097.802				

TEHNIČKI IZVID

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Investitor	Površina projekta m ²	Realizirano	Status	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Zamjenik V. R.	Napomena	
1	PTI-LSUDB-003-01-24	Jugozapadna padina Žestikovca	LS	RCZ-HCR	DPR	678.716	206.736	radovi u tijeku	19.11.-22.11., r.v. 08:30 - 13:00 h	Antun Marijanović	Darijo Štajduhar	18 pirotehničara
					UKUPNO	678.716	206.736					

Načelnik sektora

Nikša Bogdanić, prof.