



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 213-04/19-05/1
Ur.broj: 530-117-06/1-19-35
Sisak, 13.09.2019. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
Službe za kontrolu kvalitete
ZA PERIOD OD 16.09. DO 22.09.2019. GODINE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrka	Investitor	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
1	PR-LSPJE-023-01-19	Putovi i šuma na području Škipina uz državnu granicu sa BiH	LS	FAS	DPR	115.832			0	radovi u tijeku		Srzić Ante	Jurić Željko	
2	PR-OBBLJ-051-07-16	Naturavita- "JU Park prirode Kopački rit"	OB	HEKSOGEN	EFRR/KF/DP	5.975.875			0	mirovanje		Bela Dalbor	Krešo Nikola	
3	PR-OBOSI-050-06-16	Naturavita- "desna obala rijeke Drave"	OB	COR	EFRR/KF/DP	2.624.209	19.9.2019.	312.410	2.311.799	zaprmljen zahtjev za ZKK		Pavošević Siniša	Krešo Nikola	5.parijalna ZKK Štimac, Rovišćanec, Šprak, Srzić, Delić, Ostroški, Balgać
4	PR-ŠKRUŽ-026-02-19	Razminiranje na području budućeg vjetroparka Svilaja	ŠK	ZELENI KVADRAT	DPR	407.100			0	radovi u tijeku	16.09.-22.09., r.v. 08:00-18:00	Pješ Danjel	Mandić Marjo	49 pirotehničara, 4 tvrtke
5	PR-SMNOV-017-01-19	Šumske površine G.J. Blatuško brdo uz naselje Gornje Kričke	SM	ZELENI KVADRAT	DP/OKFŠ	862.956			862.956	geodetska izmjera		Bogatić Tomislav	Novak Mato	
6	PR-SMDUB-018-02-19	Područje posavskih šuma u H. Dubici	SM	PIPER	DP/OKFŠ	944.217			794.217	radovi u tijeku	16.09.-22.09., r.v. 08:00-13:00	Pješ Danjel	Novak Mato	11 pirotehničara, 1 stroj za pripremu površina, 1 tvrtka
7	PR-SMSUNJ-066-07-18	Pojas 200 m uz željezničku prugu kod naselja Vedro Polje	SM	ZELENI KVADRAT	DPR	94.887			94.887	završeni poslovi		Dražić Tomislav	Novak Mato	
8	PR-SMJAS-046-03-18	Pojoprivredne površine u naselju Košutarica	SM	PITON	EPFRR	335.393			0	radovi u tijeku	16.09.-17.09., r.v. 08:00-18:00	Dražić Tomislav	Novak Mato	18 pirotehničara, 1 stroj za pripremu površina, 3 para pasa za detekciju mina, 2 tvrtke
9	PR-LSGOS-009-01-19	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, istok	LS	FAS	DPR	428.895			378.603	zaprmljen zahtjev za ZKK		Benčeković Zoran	Pavelić Ivica	
10	PR-LSOTČ-021-02-19	Odjel 4A i 5A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor	LS	HARPIJA	DP/OKFŠ	588.671			0	radovi u tijeku		Kiš Dražen	Pavelić Ivica	
11	PR-LSOTČ-047-03-18	Pojoprivredne površine u naselju Podum	LS	HEKSOGEN	EPFRR	366.919			366.919	geodetska izmjera		Kiš Dražen	Pavelić Ivica	
12	PR-LSGOS-004-01-19	Lipovačka brda između zaseoka Glunčuša i Rakići	LS	ISTRAŽIVAČ	DPR	871.977			871.977	geodetska izmjera		Štimac Roland	Pavelić Ivica	
13	PR-LSGOS-006-01-19	Dionica III. B2 Novoselje - MOL	LS	DIZ-EKO	DPR	803.791			803.791	završeni poslovi		Baranašić Darko	Pavelić Ivica	
14	PR-LSGOS-010-01-19	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, zapad	LS	TITAN	DPR	676.987			676.987	završeni poslovi		Benčeković Zoran	Pavelić Ivica	
15	PR-LSGOS-008-01-19	Područje Vujatov do u naselju Široka Kula	LS	HEKSOGEN	DP/OKFŠ	540.834			540.834	završeni poslovi		Mandić Marjo	Plemenčić Domagoj	
16	PR-ŠSKR-027-02-19	Područje istočno od naselja Plastovo	ŠK	TITAN	DP/OKFŠ	224.712			0	radovi u tijeku		Bogatić Tomislav	Plemenčić Domagoj	
17	PR-SMTOPI-015-01-19	Područje Crkvine - Madžarci, Staro selo Topusko, područje državne granice	SM	TORNADO RAZMINIRANJE	DPR	527.709			527.709	završeni poslovi		Šprak Ivica	Rodek Bernardica	
18	PR-SMPET-021-05-17	G.J.Kotar - Stari Gaj	SM	TORNADO RAZMINIRANJE	Švic-hrv.prog.sur i DP	1.749.001			2.050.353	završeni poslovi		Bogatić Tomislav	Rovišćanec Tomislav	
19	PR-LSPJE-012-01-19	Šumsko područje na brdu Šiljevača kod Čanka	LS	DOK-ING razminiranje	DPR	449.904			449.904	poslan poziv na ZKK		Kovačević Danko	Sikavica Neven	
20	PR-KAPLA-003-01-19	Putovi i šumske površine kod naselja Gusti Kunić u općini Plaški, 1. dio	KA	RUMITAL	DPR	554.359			554.359	geodetska izmjera		Buljan Ivan	Vukejla Milan	
21	PR-LSOTČ-022-02-19	Odjel 6A i 7A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor	LS	ISTRAŽIVAČ	DP/OKFŠ	445.569	17.9.2019.	445.569	0	zaprmljen zahtjev za ZKK		Ostroški Ivica	Vukejla Milan	Jurić, Sikavica, Srzić, Delić, Kovačević, Baranašić, Kiš, Benčeković
22	PR-KATOU-019-02-19	Kanjon rijeke Tounjčice	KA	PITON	DPR	62.827			0	radovi u tijeku	16.09.-20.09., r.v. 08:00-18:00	Pavošević Siniša	Štimac Roland	10 pirotehničara, 3 para pasa za detekciju mina, 3 tvrtke
23	PR-LSGOS-007-01-19	Područje Vujatovog brda	LS	COR	DP/OKFŠ	497.142			0	radovi u tijeku		Kovačević Danko	Štimac Roland	
UKUPNO:						20.149.766		757.979	11.285.295					

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
Služba za operativne poslove
ZA PERIOD OD 16.09. DO 22.09.2019. GODINE

RB	Oznaka izvedbenog plana TI	Naziv izvedbenog plana TI	Županija	Investitor	Površina projekta m2	Status projekta	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Napomena
1.	PTI-LSGOS-003-06-19	Dionica III. B1 i B2 na području grada Gospića	LS	TEHNIČKI IZVID	DP	372.637			
UKUPNO:					372.637				
						U tijeku	16.09.-20.09., r.v. 08:00-17:00	Antun Marjanović	25 pirotehničara

Načelnik sektora

Nikša Bogdanić, prof.