



HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-02/22-01/25

URBROJ: 65-22-02

Zagreb, 15. travnja 2022.

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA**

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Izvjeshće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2021. godinu*, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 7. stavka 9. Zakona o protuminskom djelovanju ("Narodne novine", broj 110/15, 118/18 i 98/19) podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. travnja 2022. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića, ministra obrane dr. sc. Marija Banožića i državne tajnike Tereziju Gras, Žarka Katića, dr. sc. Irenu Petrijevićanin Vuksanović, mr. sc. Zdravka Jakopa i Branka Hrga.

PREDSJEDNIK

Gordan Jandroković



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/22-14/02
URBROJ: 50301-21/22-22-2


Zagreb, 14. travnja 2022.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2021. godinu

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2021. godinu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića, ministra obrane dr. sc. Marija Banožića i državne tajnike Tereziju Gras, Žarka Katića, dr. sc. Irenu Petrijevcin Vuksanović, mr. sc. Zdravka Jakopa i Branka Hrga.



PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I
UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2021. GODINU**

1. UVOD

Izvešće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Izvešće) je dokument kojem je svrha izvijestiti Hrvatski sabor i javnost o aktivnostima i ciljevima koji su realizirani na području protuminskog djelovanja u 2021. godini, kao i financijskim sredstvima koja su osigurana i utrošena za tu namjenu.

Sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ br. 110/15., 118/18. i 98/19.) Vlada Republike Hrvatske donosi Plan protuminskog djelovanja te svake godine Hrvatskome saboru podnosi Izvešće o provedbi plana i utrošenim financijskim sredstvima.

Plan protuminskog djelovanja do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Plan) Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici 22. srpnja 2021. Plan je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP) od 2020. do 2022. godine, u posebnom cilju 1.4 „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, sadržanom u općem cilju 1. „Održati i jačati javnu sigurnost“.

2. STANJE MINSKI SUMNJIVIH PODRUČJA NA KRAJU 2021. GODINE

Na kraju 2021. godine površina minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) Republike Hrvatske iznosi 204,4 km² unutar 37 jedinica lokalne samouprave u 7 županija, a MSP je obilježen s 8.022 oznake minske opasnosti. U odnosu na 2020. godinu MSP je smanjen za 45 km² i to na način da je iz MSP-a isključeno 45,8 km², a proglašeno minski sumnjivim* (u daljnjem tekstu: uključeno) je 0,8 km².

R. br.	Županija	MSP na dan 31. prosinca 2021. godine
		km ²
1.	Karlovačka	38,1
2.	Ličko-senjska	86,7
3.	Osječko-baranjska	11,1
4.	Požeško-slavonska	6,3
5.	Sisačko-moslavačka	34,8
6.	Splitsko-dalmatinska	18,1
7.	Šibensko-kninska	9,3
Ukupno		204,4

Tablica 2-1. Minski sumnjiva područja na kraju 2021. godine po županijama

* Ako se općim izvidom – analizom MSP-a za neko područje ne može sa sigurnošću utvrditi nepostojanje sumnje u zagađenost područja MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, to se područje proglašava minski sumnjivim te se provodi obilježavanje tog područja, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona.

3. REALIZACIJA TEMELJNIH CILJEVA PLANA

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Strateškom planu MUP-a i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja, u 2021. godini u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

- **CILJ 1**

Isključenje područja površine 54,2 km² iz MSP-a

- **PODCILJ 1.1**

Potpuno uklanjanje MSP-a u Zadarskoj županiji do kraja 2021. godine

- **CILJ 2**

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a

- **PODCILJ 2.1**

Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma

- **PODCILJ 2.2**

Razminiranje zaštićenih i Natura 2000 područja

- **CILJ 3**

Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS)

- **CILJ 4**

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava (u daljnjem u tekstu: MES), NUS-a i njihovih dijelova

- **CILJ 5**

Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.

U ciljeve nije uključeno razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina za koje je nadležno Ministarstvo obrane sukladno članku 3. Zakona. Ministarstvo obrane MUP-u dostavlja Izvješće o razminiranju vojnih lokacija i/ili građevina koje je prilog ovome Izvješću.

3.1. Isključenje područja površine 54,2 km² iz MSP-a (CILJ 1)

Ukupno je u 2021. godini, kao rezultat izvršenih poslova razminiranja te općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida, iz MSP-a isključeno 45,8 km², od čega je poslovima razminiranja iz MSP-a isključeno 34,1 km², a provođenjem tehničkog, dopunskog općeg i općeg izvida dodatnih 11,7 km².

Na dijelu površine koja je isključena iz MSP-a, poslovi razminiranja obavljani su u 2020. godini, a potvrde o isključenju tih minski sumnjivih područja izdane su nakon završetka obavljanja poslova razminiranja u 2021. godini.

U odnosu na planiranu, površina isključena iz MSP-a u 2021. godini manja je za 8,4 km², a razlog tome su nepovoljni vremenski uvjeti zbog kojih nije bilo moguće izvršiti geodetsku izmjeru i izdati potvrde o isključenju iz MSP-a za 11 km² razminiranih područja obuhvaćenih projektom Karlovac Karst. Isključenje tih područja iz MSP-a provest će se čim vremenski uvjeti u 2022. godini omoguće obavljanje geodetske izmjere.

R. br.	Vrsta aktivnosti	Planirano isključenje iz MSP-a	Isključeno iz MSP-a
		km ²	km ²
1	Razminiranje	42,4	34,1
2	Tehnički i dopunski opći izvid	5,0	5,0
3	Opći izvid	6,8	6,7
Ukupno		54,2	45,8

Tablica 3-1. Plan i realizacija isključenja iz MSP-a po vrstama aktivnostima

3.1.1. Potpuno uklanjanje MSP-a u Zadarskoj županiji do kraja 2021. godine (PODCILJ 1.1)

Poslovima razminiranja, tehničkog i općeg izvida isključen je cjelokupan MSP Zadarske županije površine 9 km². Na području šest jedinica lokalne samouprave (gradovi Benkovac, Obrovac i Zadar te općine Pakoštane, Polača i Stankovci) obavljenim poslovima razminiranja isključeno je 6,1 km², a poslovima tehničkog i općeg izvida 2,9 km².

Poslovi uklanjanja cjelokupnog MSP-a u Zadarskoj županiji završeni su do 30. studenog 2021. te se Zadarska županija više ne nalazi na popisu minski zagađenih županija.

3.2. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a (CILJ 2)

S ciljem isključenja područja iz MSP-a, u 2021. godini obavljani su poslovi razminiranja na površini 37,8 km² te poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida na površini 5 km². Pirotehničari MUP-a obavili su i opći izvid – analizu MSP-a na područjima površine 15,2 km².

3.2.1. Izvršeni poslovi razminiranja

U 2021. godini obavljani su poslovi razminiranja na površini 37,8 km² prema 80 idejnih planova razminiranja, što čini realizaciju od 94% u odnosu na plan. Razlog nešto manje realizacije u odnosu na planiranu su nepovoljni vremenski uvjeti krajem godine na nekoliko radilišta u Karlovačkoj županiji.

R. br.	Županija	Planirani poslovi razminiranja	Realizacija poslova razminiranja	Udio realiziranih poslova razminiranja u odnosu na planirane
		km ²	km ²	%
1.	Karlovačka	17,1	14,9	87%
2.	Ličko-senjska	5,0	5,0	100%
3.	Osječko-baranjska	4,3	4,3	100%
4.	Požeško-slavonska	2,7	2,8	104%
5.	Sisačko-moslavačka	4,6	4,5	98%
6.	Splitsko-dalmatinska	0,6	0,9	150%
7.	Šibensko-kninska	1,0	1,1	110%
8.	Zadarska	5,0	4,3	86%
Ukupno		40,3	37,8	94%

Tablica 3-2. Realizacija poslova razminiranja u 2021. godini po županijama

Prilikom obavljanja poslova razminiranja na područjima za koja su u 2021. godini izdane potvrde o isključenju iz MSP-a, pronađeno je i uništeno 1.214 protupješačkih i 48 protuoklopnih mina te 810 komada NUS-a. Najveći broj pronalazaka MES-a i NUS-a (915 komada) zabilježen je na području Sisačko-moslavačke županije.

Od ukupno pronađenog MES-a najviše je protupješačkih mina tipa PMA-2 (439 komada) i PMR-2A (324 komada).

Kontrola kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja obavljena je sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju na svim područjima gdje su se obavljali poslovi razminiranja te je kontrolnim uzorcima u 2021. godini pregledano 2.053.700 m².

Tijekom 2021. godine provedena je 121 završna kontrola kvalitete prilikom kojih je kontrolnim uzorcima pregledano 422.685 m².

Tijekom provođenja poslova kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja od strane djelatnika MUP-a utvrđene su nepravilnosti te naloženo ponavljanje radova na ukupnoj površini od 15.550 m². Također, u 2021. godini izdano je 5 rješenja o ponavljanju poslova razminiranja na ukupnoj površini od 5.420 m².

U 2021. godini MUP je zaprimio 15 dojava o naknadim pronalascima MES-a i NUS-a, od kojih 10 dojava o pronalasku MES-a te 5 dojava o pronalasku NUS-a. 14 pronalazaka odnosilo se na područja na kojima su obavljani poslovi razminiranja od strane pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja. Kontrolni pregled izvršen je na 10 područja naknadnog pronalaska MES-a i NUS-a, za 4 naknadna pronalaska predviđeno je obavljanje kontrolnog pregleda u 2022. godini, a za jedan naknadni pronalazak izvršeno je uključivanje područja u MSP.

3.2.1.1. Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma

Tijekom 2021. godine završeni su poslovi razminiranja gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka, čije će razminiranje omogućiti eksploataciju drvne mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica na površini 11,2 km².

Financijska sredstva u iznosu 72.022.913,97 kuna za navedene poslove osigurana su u državnom proračunu na poziciji naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ).

3.2.1.2. Razminiranje zaštićenih i Natura 2000 područja

U okviru specifičnog cilja 6iii3, namijenjenog sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, iz Kohezijskog fonda, prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prema projektu Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima, u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst, u 2021. su obavljeni poslovi razminiranja na površini 14,6 km², a iz MSP-a je isključeno 3,1 km². U 2022. godini planira se završetak razminiranja te isključenje preostalih 14 km² iz MSP-a.

3.2.2. Planirani poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida

Preciznije definiranje minske zagađenosti poslovima tehničkog izvida omogućuje MUP-u izradu idejnih planova razminiranja koji sadrže jasnu i preciznu minsku situaciju, odnosno jasno definiranu složenost izvršenog miniranja na određenom području koju mogu očekivati ovlaštene pravne osobe kojima se ustupaju poslovi razminiranja. Nadalje, provedbom tehničkog izvida na području definiranom izvedbenim planom tehničkog izvida omogućeno je isključenje područja iz MSP-a, ukoliko se utvrdi nezagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

U 2021. godini tehničkim i dopunskim općim izvidom iz MSP-a isključena je površina od 5 km² čime je plan u potpunosti ispunjen.

Izvršeni su poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida u Ličko-senjskoj (Grad Gospić), Osječko-baranjskoj (Općina Petlovac), Požeško-slavonskoj (Grad Pakrac) i Zadarskoj (Grad Benkovac i Općina Pakoštane) županiji.

Provedba poslova tehničkog izvida doprinosi postizanju daljnjeg smanjenja MSP-a te stvaranju jasnije slike o izvršenom minsko-eksplozivnom zaprečavanju.

3.2.3. Planirani poslovi općeg izvida

Tijekom 2021. godine, pirotehničari MUP-a obavili su poslove općeg izvida – analize MSP-a na područjima površine 15,2 km² u svim minski zagađenim županijama.

Provedbom općeg izvida iz MSP-a isključena je površina od 6,7 km², a temeljem novih saznanja o minskoj zagađenosti u MSP je uključena površina od 0,8 km².

Sukladno navedenom izdano je 20 potvrda o isključenju površina iz MSP-a i 7 obavijesti o uključenju površina u MSP.

3.3. Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo NUS-om (CILJ 3)

U 2021. godini nastavljeno je provođenje obilježavanja, kontinuirano praćenje i održavanje sustava obilježenosti MSP-a.

Na dan 31. prosinca 2021. godine MSP je obilježen s 8.022 oznake koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronađak neeksplozivnih ubojnih sredstava, odnosno s 39 tabli po km² MSP-a.

3.4. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (CILJ 4)

Tijekom 2021. godine područni uredi civilne zaštite održali su ukupno 69 edukacija o minskoj opasnosti kojima je obuhvaćeno 3.416 osoba raznih dobnih skupina, ali najveći broj je bio djece predškolskog i školskog uzrasta. Edukacije su održane na području 5 županija, u 21 jedinici lokalne samouprave. Najviše edukacija održano je u odgojno-obrazovnim ustanovama (vrtićima i školama), a manji dio na javnim događanjima (tematskim sajmovima, izložbama i na sličnim manifestacijama). Dio edukacija proveden je putem e-prezentacija zbog epidemioloških ograničenja. Neke edukacije održane su u suradnji sa službenicima nadležnih policijskih uprava (odjeli prevencije i protueksplozijski odjeli), kao i s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Osim navedenog, u okviru projekta Naturavita u Edukacijskom centru Podravlje održano je 20 edukacija o minskoj opasnosti na kojima je bilo 749 osoba, uglavnom učenika osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije.

U 2021. godini, na temelju zahtjeva stranaka, MUP je izdao 334 uvida u stanje miniranosti.

3.4.1. Minske nesreće i incidenti

U 2021. godini dogodile su se dva minska incidenta:

- U općini Saborsko, na području Karlovačke županije, 4. ožujka 2021., dogodila se minska nesreća u kojoj je stradalo 7 osoba, od čega jedna smrtno, dok su dvije zadobile teške, a 4 lakše tjelesne ozljede. Radi se o skupini ilegalnih migranata koji su stradali prilikom kretanja kroz obilježeno minski sumnjivo područje od protupješačke mine PROM-1.
- U Općini Vojnić, na području Karlovačke županije, 10. travnja 2021. na površini koja nije u MSP-u, došlo je do aktiviranja nepoznatog eksplozivnog sredstva prilikom malčiranja površine. Nije bilo minskih žrtava.

3.5. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije (CILJ 5)

Projekt *Karlovac Karst*

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, jednog od plansko-programskih dokumenata za apsorpciju sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za provedbu kohezijske politike Europske unije, u okviru prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, specifični cilj 6.iii3 namijenjen je sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima iz Kohezijskog fonda.

U okviru navedenog specifičnog cilja u 2021. godini započeo je treći i posljednji projekt „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - *Karlovac Karst*“, koji obuhvaća područje od 1.929,08 ha šuma i šumskog zemljišta na području općina Tounj, Josipdol i Plaški u Karlovačkoj županiji. U okviru projekta planira se razminirati ukupno 17,1 km² šuma i šumskog zemljišta, obnoviti 43,6 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste te provesti aktivnosti biološke obnove šuma i šumskog zemljišta na 210,65 ha, čime će se omogućiti strukturalni i gospodarski održiv razvoj i upravljanje šumama, odnosno promicanje usluga šumskih ekosustava kroz obnovu, zaštitu i poboljšanje produktivnosti, stabilnosti i bioraznolikosti šuma.

Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok je MUP partner, a razdoblje provedbe projekta je od 2019. do 2023. godine. Procijenjena vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 231,77 milijuna kuna, a ugovorena vrijednost poslova razminiranja iznosi 184,76 milijuna kuna.

U okviru projekta u 2021. godini iz MSP-a je isključena površina od 3,1 km², poslovi razminiranja su obavljani na još 11 km² (preostalo je još obaviti geodetsku izmjeru), a tijekom 2022. godine planira se završetak razminiranja na površini od 3 km² te isključenje preostalih 14 km² šumskog područja.

4. SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUBJEKTIMA U HUMANITARNOM RAZMINIRANJU

4.1. Nacionalna izvješća prema međunarodnim konvencijama

MUP je izradio sljedeće prijedloge nacionalnih godišnjih izvješća za 2020. godinu prema međunarodnim konvencijama iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja):

- Izvješće sukladno Konvenciji o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC)
- Izvješće sukladno Konvenciji o kazetnom streljivu (CCM)
- Izvješće sukladno Konvenciji o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja - Izmijenjeni Protokol II i Protokol V (CCW)

Izvješća su podnesena tijelima konvencija putem Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

4.2. Provođenje Švicarsko – hrvatskog programa suradnje

U 2021. godini nastavljen je rad na projektu „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ koji je financiran temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se provodi u razdoblju 2016.-2024.

U okviru projekta izrađena je baza podataka žrtava mina i članova njihovih obitelji koji su popisani terenskim popisivanjem. Prikupljeni podaci koriste će za daljnje projektne aktivnosti u tijeku. Izrađena je brošura o mogućnostima i pravima osoba s invaliditetom, a u realizaciji je i provedba programa psihosocijalne, edukativne i savjetodavne pomoći evidentiranim minskim žrtvama i članovima njihovih obitelji (vrijednost nabave je cca. 1.363.000 kuna).

Predstoji još složeni postupak javne nabave za manja ulaganja u zajednice (small scale investments), oko kojih se još mora donijeti odluka koje točno aktivnosti financirati (izgradnja dječjeg igrališta, prilazi za osobe s invaliditetom, dodjela poticaja za pokretanje posla, nabavku opreme ili sl.). Vrijednost ove nabave je cca. 1.438.000 kuna.

Za budžet ovoga projekta je izvršena realokacija dodatnih sredstava iz drugog projekta Švicarsko-hrvatskog programa suradnje (1.009.062,94 CHF). Financijska sredstva će se utrošiti za razminiranje, a MUP je pripremio idejni projekt razminiranja površine 746.843 m² na području G.J. Kotar šuma – Stari gaj.

4.3. Ostale aktivnosti

Tijekom 2021. godine MUP je nastavio suradnju s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju, a najznačajnije aktivnosti bile su:

- Izrađeno Izvješće za Land Mine Monitor za 2020. godinu
- Održan prvi pripremni sastanak projekta Studije razminiranja zahtjevnog terena u Republici Hrvatskoj temeljem poziva na suradnju Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD)
- Izrađena anketna izvješća iz domene protuminskog djelovanja s razdiobom kazetnog streljiva i protupješačkih mina za potrebe baze podataka i publikacije koju na godišnjoj razini prikuplja Norveška narodna pomoć (NPA)
- Izrađeno OSCE izvješće vezano uz protuminsko djelovanje za 2020. godinu
- Posjet predstavnika Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD) u svrhu istraživačkih aktivnosti projekta Studije razminiranja zahtjevnog terena.
- Sudjelovanje na 2. dijelu Druge pregledne konferencije Konvencije o kazetnom streljivu (CCM) – intervencija o obnavljanju političke obveze Republike Hrvatske

- Sudjelovanje na 19. sastanku država članica Ottawske konvencije – intervencija o razminiranju područja, minskim žrtvama i edukaciji
- Sudjelovanje na radnom sastanku ukrajinsko – hrvatskih stručnjaka o prijenosu Ukrajini hrvatskog iskustva mirne reintegracije privremeno okupiranih teritorija i potpore braniteljima. Na sastanku je prezentirano strateško planiranje protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, a razgovaralo se i o pružanju praktične pomoći u provedbi mjera protuminskog djelovanja.

5. PROVOĐENJE INSPEKCIJSKIH NADZORA

Temeljna zadaća inspekcijskih nadzora je preventivno djelovanje radi osiguravanja uvjeta za obavljanje poslova razminiranja na siguran način za izvršitelje poslova, ali i s potrebnom razinom kvalitete koja će, nakon što se razminirane površine isključe iz minski sumnjivog područja, garantirati korisnicima sigurno korištenje razminiranog prostora.

Sukladno tome Inspekcija za protuminsko djelovanje izašla je 160 puta na teren radi provođenja inspekcijskih nadzora radilišta i radi sudjelovanja u radu povjerenstva za završnu kontrolu kvalitete radova te je obavljeno 10 inspekcijskih nadzora u sjedištima ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje poslova razminiranja temeljem kojih je izdano 70 prekršajnih naloga.

Tijekom 2021. godine izdane su 33 potvrde za obavljanje poslova protuminskog djelovanja, 3 odobrenja tvrtkama za obavljanje protuminskog djelovanja i 26 iskaznica protuminskog djelovanja, a ukinuta su 64 rješenja o izdavanju iskaznica protuminskog djelovanja.

6. FINANCIRANJE PLANA

Za provedbu Plana u 2021. godini u okviru Razdjela 040, Glave 05 Ministarstvo unutarnjih poslova, programa 2604 Protuminsko djelovanje planirano je ukupno 384.932.646,85 kuna, a realizirano je 94% planiranih sredstava. Nisu realizirana sva sredstva iz izvora Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. jer zbog vremenskih uvjeta nije završeno razminiranje na projektu Karlovac Karst.

040 Ministarstvo unutarnjih poslova				
Aktivnost	Opis		Planirano kuna	Realizirano kuna
2604	Protuminsko djelovanje		384.932.646,85	360.038.850,24
A672007	RAZMINIRANJE		232.423.000,00	232.422.913,96
	11	Opći prihodi i primici	160.400.000,00	160.399.999,99
	43	Ostali prihodi za posebne namjene - OKFŠ	72.023.000,00	72.022.913,97
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. Potprojekti <i>Fearless Velebit i Karlovac Karst (T672040.006)</i>		152.509.646,85	127.615.936,28
	12	Sredstva učešća pomoći	19.118.839,85	19.141.509,17
	562	Kohezijski fond (KF)	133.390.807,00	108.474.427,11

Tablica 8-1. Pregled planiranih i realiziranih financijskih sredstava za protuminsko djelovanje za 2021. godinu

Nastavljen je uspješan trend u pogledu osiguranja sredstava za razminiranje iz fondova Europske unije, koji čine 35% ukupno utrošenih financijskih sredstava.

Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede, realizirana su u cijelosti.

Sredstva za razminiranje područja prema idejnom planu „Skladišni prostor unutar VSK Čerkezovac“ u iznosu 749.605,66 kuna osigurao je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

7. ZAKLJUČAK

Na kraju 2021. godine površina MSP-a Republike Hrvatske iznosi 204,4 km² unutar 37 jedinica lokalne samouprave u 7 županija, a MSP je obilježen s 8.022 oznake minske opasnosti.

Kao rezultat izvršenih poslova razminiranja te općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida, u 2021. godini iz MSP-a isključeno je 45,8 km², od čega je poslovima razminiranja iz MSP-a isključeno 34,1 km², a provođenjem tehničkog, dopunskog općeg i općeg izvida dodatnih 11,7 km². Također, provedbom općeg izvida, a temeljem novih saznanja o minskoj zagađenosti u MSP je uključena površina od 0,8 km². Sukladno navedenom, MSP je u 2021. godini smanjen za 45 km².

Financijski plan za poslove protuminskog djelovanja u 2021. godini iznosio je 384.932.646,85 kuna, a realizirano je 94% planiranih sredstava, odnosno 360.038.850,24 kuna. Nastavljen je uspješan trend u pogledu osiguranja sredstava za razminiranje iz fondova Europske unije, koji čine 35% ukupno utrošenih financijskih sredstava. Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede, realizirana su u cijelosti.

U odnosu na planiranu, površina isključena iz MSP-a u 2021. godini manja je za 8,4 km², a razlog tome su nepovoljni vremenski uvjeti zbog kojih nije bilo moguće izvršiti geodetsku izmjeru i izdati potvrde o isključenju iz MSP-a za 11 km² razminiranih područja obuhvaćenih projektom Karlovac Karst. Iz istog razloga, nisu realizirana sva planirana financijska sredstva.

Prilikom obavljanja poslova razminiranja na područjima za koja je u 2021. godini izdana potvrda o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a, pronađeno je i uništeno 1.262 komada MES-a i 810 komada NUS-a

U 2021. godini dogodila su se dva minska incidenta. U općini Saborsko u Karlovačkoj županiji, grupa od 18 migranata, državljana Pakistana, ilegalno je ušla u Republiku Hrvatsku te su prolazili kroz minski sumnjivo područje. U minskom incidentu stradalo je 7 osoba, od čega jedna smrtno, dok su dvije zadobile teške, a četiri lakše tjelesne ozljede. Kod drugog minskog incidenta koji se dogodio u općini Vojnić u Karlovačkoj županiji nije bilo minskih žrtava.

Tijekom 2021. godine područni uredi civilne zaštite održali su ukupno 89 edukacija o minskoj opasnosti kojima je ukupno obuhvaćeno 4.165 osoba raznih dobnih skupina, na području 5 županija.

8. PRILOG

8.1. Izvješće o provedbi Plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina i utrošenim financijskim sredstvima za 2021. godinu

PRILOG

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI
GRAĐEVINA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2021. GODINU**

1. UVOD

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina u 2021. godini provodila je Inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske Pionirska satnija Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18. i 98/19.) koji uređuje razminiranje vojnih lokacija i građevina i Planom razminiranja vojnih lokacija i građevina u 2021. godini.

2. PREGLED IZVRŠENJA ZADAĆA RADOVA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA U 2021. GODINI

U 2021. godini provedeno je sedam zadaća razminiranja od kojih su pet bile planske, a dvije izvanplanske. U cijelosti su provedene četiri zadaće iz Plana, a provedba jedne zadaće je u tijeku.

Razminiranje je provođeno na području jedne vojarne, tri vojna poligona i dvije vojne lokacije.

Vrsta objekta	Broj vojnih lokacija / radova	Vrijeme provedbe [r/d]	Rad ljudi [č/h]	Rad strojeva [m/h]	Rad vozila [km]
Vojarne	1/1	54	10.296	245	1 819
Poligoni	3/4	134	25.838	184	9 541
Vojna lokacija	2/2	88	16.992	157	20 111
UKUPNO:	6/7	276	53.126	586	31 471

Kroz izvršavanje zadaća tretirano je 634 764 m², a razminirano je 375 961 m². Pri tome je pronađeno, uklonjeno i uništeno 18 komada protupješačkih mina i 1 321 komad raznih neeksplozivnih ubojnih sredstava. Protuoklopne mine nisu pronađene.

Vrsta objekta	Razminirana površina [m ²]	Uklonjeno PPM [kom]	Uklonjeno POM [kom]	Uklonjeno NUS [kom]	Ukupni financijski troškovi [kuna]
Vojarne	79 039	0	0	534	737.512,16
Poligoni	214 377	1	0	780	2.113.170,32
Vojna lokacija	82 545	17	0	7	1.033.987,90
UKUPNO:	375 961	18	0	1.321	3.884.670,38

2.1. RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA U SKLADU S PLANOM RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2021. GODINI

Plan razminiranja vojnih lokacija za 2021. godinu sadržavao je pet radova na pet vojnih lokacija. Projektna veličina minski sumnjive površine za razminiranje u 2021. godini bila je oko 635 000 m².

Provedeno je pet radova razminiranja na pet lokacija, od kojih su četiri zadaće provedene u cijelosti, a jedna je započeta i njezina se provedba nastavlja u 2022. godini.

Na razminiranju vojnih lokacija iz Plana provedeno je u 165 radnih dana tijekom kojih je ostvareno 34 416 č/h rada, 326 m/h rada te prijeđeno 7 568 km puta s vozilima.

Vrsta objekta	Broj objekata/ radova	Vrijeme provedbe [r/d]	Rad ljudi [č/h]	Rad strojeva [m/h]	Rad vozila [km]
Vojarne	1/1	54	10 296	245	1 819
Poligoni	2/2	132	25 302	184	9 061
Vojna lokacija	2/2	88	16 992	157	20 111
UKUPNO:	5/5	274	52 590	586	30 991

Ukupno je razminirana površina od 375 461 m² te je uklonjeno i uništeno 1 314 komada ostalih neeksploziviranih ubojnih sredstava, a protupješačke i protuoklopne mine nisu pronađene.

Vrsta objekta	Razminirana površina [m ²]	Uklonjeno PPm [kom]	Uklonjeno POm [kom]	Uklonjeno NUS [kom]	Ukupni financijski troškovi [kuna]
Vojarne	79 039	0	0	534	737.512,16
Poligoni	213 877	1	0	773	2.063.629,32
Vojna lokacija	82 545	17	0	7	1.033.987,90
UKUPNO:	375 461	18	0	1 314	3.835.129,38

Provedene zadaće iz Plana:

- Vojni poligon „Eugen Kvaternik“ Slunj
- Inženjerijski poligon „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“ Cerovac (Karlovac)
- Radarska postaja „Panos“ Velebit (Gospić)
- Streljište „Novo Selo“ Požega.

Zadaće iz Plana koje se nastavljaju se u 2022. godini

– Vojarna "Pukovnik Mirko Vukušić" Zemunik.

2.2. RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA IZVAN PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA

U 2021. godini provedene su dvije zadaće, obilježavanje minsko sumnjivih područja na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju i dopunski opći izvid na vojnom vježbalištu „Macinka“ u Varaždinu.

Zadaće su provedene u trajanju od 10 radnih dana u kojima je ostvareno 536 č/h rada ljudi i 480 km rada vozila.

Vrsta objekta	Broj objekata/ radova	Vrijeme provedbe [r/d]	Rad ljudi [č/h]	Rad strojeva [m/h]	Rad vozila [km]
poligoni	2/2	2	536	0	480
UKUPNO:	2/2	2	536	0	480

U sklopu zadaće obilježavanje minsko sumnjivih površina obilježen je prostor na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju od 8 500 metara, a na vojnom vježbalištu „Macinka“ Varaždin uklonjeno je sedam neeksplozivnih ubojnih sredstava, protupješačke i protuoklopne mine nisu pronađene.

Trošak nastao provedbom ovih zadaća je 49.541,00 kuna.

Vrsta objekta	Obilježena MSP [m]	Razminirana površina [m ²]	Uklonjeno PPm [kom]	Uklonjeno POm [kom]	Uklonjeno NUS [kom]	Ukupni financijski troškovi [kuna]
poligoni	8 500	500	0	0	7	49.541,00
UKUPNO:	8 500	500	0	0	7	49.541,00

3. TROŠKOVI RADOVA RAZMINIRANJA I PRETRAŽIVANJA U 2021. GODINI

Ukupni trošak nastao provedbom razminiranja u 2021. godini iznosio je 3.884.670,38 kuna. Troškovi provedbe razminiranja odnose se na trošak goriva, maziva, prehrane i naknade za rad na terenu. Postrojba koja obavlja poslove razminiranja može osigurati angažman tri voda istovremeno odnosno provoditi najviše tri zadaće razminiranja.

4. ZAKLJUČAK

Oružane snage Republike Hrvatske na provedbi planskih i izvan planskih radova razminiranja angažirale za to opremljenu i osposobljenu inženjerijsku postrojbu, optimalno koristeći dostupne resurse.

U odnosu na iskazane podatke i s obzirom na sve obveze postrojbe tijekom 2021. godine ostvaren je realan učinak.

Prioritet angažiranja bio je na razminiranju minski sumnjivih površina u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem i na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju.

Udio neplaniranih zadaća bio je zadovoljavajući, a iznosio je u odnosu razminiranih površina 0,13 % te u odnosu ostvarenih troškova 1,29 %.

Radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina provedeni su na uspješan i učinkovit način bez izvanrednih događaja, što ponajprije upućuje na dobru obučenosť i dosljednu primjenu propisanih procedura i standarda humanitarnog razminiranja.