



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 245-01/24-02/1
Ur.broj: 511-01-357-24-17
Zagreb, 26.04.2024. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
ZA PERIOD OD 29.04. DO 05.05.2024. GODINE

KONTROLA KVALITETE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrтка	Investitor	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
1	PR-KAPLA-018-07-23	Šumsko područje oko vrha Vučjak	KA	ISTRAŽIVAČ	DPR	1.132.992			317.050	radovi u tijeku	29.04.-30.04., 02.05.-05.05., r.v. 08:00 - 18:00 h	Bela Dalibor	Jurić Željko	4 tvrtke, 65 pirotehničara
2	PR-KAPLA-010-03-23	Šuma na području Visoki vrh	KA	COR	DPR	520.717			0	radovi u tijeku	29.04.-30.04., 02.05.-05.05., r.v. 07:00 - 18:00 h	Trtanj Darko	Mandić Marijo	4 tvrtke, 42 pirotehničara
3	PR-LSDLA-028-08-23	Šumsko područje Tavani i istočni dio naselja Melinovac	LS	HARPLJA	DPR	978.176			0	radovi u tijeku	03.05.-05.05., r.v. 07:00 - 20:00 h	Galić Mijo	Novak Mato	5 tvrtki, 60 pirotehničara, 13 timova pasa
4	PR-LSGOS-020-08-23	Područja Visuće, Risova Kosa i Požar	LS	COR	DPR	429.902			0	radovi u tijeku	29.04.-30.04., 02.05.-05.05., r.v. 07:00 - 18:00 h	Buljan Ivan	Pavelić Ivica	5 tvrtki, 41 pirotehničar, 3 stroja, 4 tima pasa
5	PR-LSGOS-023-08-23	Područje Ivančevići, Lički Ribnik, Lički Novi, Ornice i Pocrnići	LS	RUMITAL	DPR	376.287			376.287	geodetska izmjera		Buljan Ivan	Pavelić Ivica	Čeka se narudžbenica za GI
6	PR-LSDLA-098-11-21	Šumsko područje Tisov vrh	LS	PIPER	DPR	1.051.657			889.124	radovi u tijeku	29.04.-30.04., 02.05.-05.05., r.v. 07:00 - 18:00 h	Galić Mijo	Plemenić Domagoj	1 tvrtka, 20 pirotehničara
7	PR-KAJOS-060-11-21	Šumske površine jugozapadno od naselja Trojrvh	KA	DOK-ING razminiranje	PKK 2021-2027	841.825			841.825	završeni poslovi		Hodak Krunoslav	Rodek Bernardica	
8	PR-LSBRI-012-04-23	Šumske površine sjeverno od vrha Makovnik	LS	PIPER	DPR	405.872			0	radovi u tijeku	02.05.-05.05., r.v. 07:00 - 18:00 h	Pješč Danijel	Rodek Bernardica	7 tvrtki, 59 pirotehničara
9	PR-SMGLI-029-11-23	Područje Svinjica i Gornje barice	SM	ISTRAŽIVAČ	Švic-hrv.prog.sur i DP	81.300			0	radovi u tijeku	29.04.-30.04., r.v. 08:00 - 18:00 h	Pješč Danijel	Roviščanec Tomislav	3 tvrtke, 29 pirotehničara
10	PR-SMDVO-021-08-23	Šumsko područje Šašava-Suva međa	SM	RUMITAL	DPR	635.358			0	radovi u tijeku	29.04.-30.04., 02.05.-05.05., r.v. 07:00 - 18:00 h	Bogatić Tomislav	Roviščanec Tomislav	12 tvrtki, 81 pirotehničar, 3 stroja
11	PR-LSGOS-104-11-21	Područja Jagodnjak - Bucalište	LS	RUMITAL	DPR	944.140			944.140	geodetska izmjera		Božić Franjo	Sikavica Neven	Čeka se narudžbenica za GI
12	PR-LSOTČ-013-04-23	Područje Greda, Smotčić uvala i Mikić-pogledalo	LS	HARPLJA	DPR	746.158			746.158	završeni poslovi		Bogatić Tomislav	Sikavica Neven	
13	PR-SMPET-069-11-21	Područja Ivacki, Mačkovića i Milekovića	SM	ORKAN	DPR	983.781			479.980	radovi u tijeku	02.05.-05.05., r.v. 08:00 - 18:00 h	Šiprak Ivica	Vukelja Milan	2 tvrtke, 30 pirotehničara, 2 stroja, 3 tima pasa
14	PR-SMPET-014-07-23	Šumsko područje Kotar-Stari gaj	SM	ORKAN	DPR	935.653			0	radovi u tijeku	29.04.-30.04., 02.05.-05.05., r.v. 08:00 - 18:00 h	Čačić Dubravko	Vukelja Milan	5 tvrtki, 32 pirotehničara, 2 stroja, 4 tima pasa
15	PR-LSOTČ-138-11-21	Područje Tuk	LS	COR	DPR	1.003.638			1.003.638	geodetska izmjera		Vučemilović-Stipanović Hrvoje	Štimac Roland	Čeka se narudžbenica za GI
16	PR-LSOTČ-022-08-23	Vojarna Runjevica te područje Stubalj, Vučjak i Ljuštinvica	LS	HARPLJA	DPR	375.776			318.504	radovi u tijeku		Kovačević Danko	Štimac Roland	Poslovi razminiranja završeni
						UKUPNO:	11.443.232		0	5.916.706				

TEHNIČKI IZVID

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Investitor	Površina projekta m2	Realizirano	Status	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Zamjenik V. R.	Napomena
1	PTI-SMSIS-002-01-24	Šumsko područje Stari gaj	SM	RCZ-HCR	493.013	392.438	radovi u tijeku	29.04.-30.04., r.v. 08:00 - 13:00 h	Darijo Štajduhar	Tomislav Dudaš	18 pirotehničara
2	PTI-LSGOS-007-02-23	Područje u naselju Donji Lulčić, 2. dio	LS	RCZ-HCR	872.340	0	mirovanje		Antun Marjanović	Tomislav Dudaš	
					UKUPNO	1.365.353		392.438			

Načelnik sektora

Nikša Bogdanić, prof.