



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 245-01/24-02/1

Ur.broj: 511-01-357-24-26

Zagreb, 28.06.2024. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
ZA PERIOD OD 01.07. DO 07.07.2024. GODINE

KONTROLA KVALITETE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrtna	Investitor	Površina projekta m ²	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m ²	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m ²						
1	PR-KAPLA-018-07-23	Šumsko područje oko vrha Vučjak	KA	ISTRAŽIVAČ	DPR	1.132.992			1.132.992	geodetska izmjera		Balgač Miroslav	Jurić Željko	GI dana 03. 07.
2	PR-LSDLA-098-11-21	Šumsko područje Tisov vrh	LS	PIPER	DPR	1.051.657			1.051.657	geodetska izmjera		Galić Mijo	Jurić Željko	GI dana 02. 07.
3	PR-LSPJE-173-11-21	Pašnjaci i šuma zapadno od naselja Čanak	LS	ISTRAŽIVAČ	DPR	224.944			0	radovi u tijeku	01.07.-03.07., r.v. 07:00 - 19:00 h	Božić Franjo	Krešo Nikola	3 tvrtke, 28 pirotehničara
4	PR-KAPLA-010-03-23	Šuma na području Viski vrh	KA	COR	DPR	520.717			520.717	geodetska izmjera		Trtanj Darko	Mandić Marijo	GI dana 04. 07.
5	PR-KATOU-002-01-24	Kaplarovo brdo – Šikara	KA	ORKAN	DP/OKFŠ	589.607			0	radovi u tijeku	01.07.-07.07., r.v. 07:00 - 12:00 h	Trtanj Darko	Mandić Marijo	7 tvrtki, 73 pirotehničara, 2 stroja, 3 tima pasa
6	PR-LSOTČ-015-07-23	Šumske površine sjeverozapadno od Jurinog vrha	LS	COR	DPR	200.165			200.165	geodetska izmjera		Trtanj Darko	Mandić Marijo	čeka se narudžbenica za GI
7	PR-SDHRV-011-03-23	Područje jugoistočno od Opsenjaka	SD	ORKAN	DPR	41.815			41.815	geodetska izmjera		Galić Mijo	Mandić Marijo	čeka se narudžbenica za GI
8	PR-LSDLA-028-08-23	Šumsko područje Tavani i istočni dio naselja Melinovac	LS	HARPIJA	DPR	978.176			978.176	završeni poslovi		Pavošević Siniša	Novak Mato	
9	PR-KAJOS-042-11-22	Područje Rastik i šumski putovi na području Vidovica - Veliki Humac - Prkos	KA	DIZ-EKO	DP/OKFŠ	994.925			0	radovi u tijeku	01.07.-07.07., r.v. 06:00 - 13:00 h	Pavošević Siniša	Pavelić Ivica	13 tvrtki, 138 pirotehničara, 5 strojeva
10	PR-KAPLA-007-03-23	Šuma i livade zapadno od naselja Gusti Kunić	KA	RUMITAL	DPR	126.748			126.748	završeni poslovi		Trtanj Darko	Pavelić Ivica	
11	PR-KAPLA-008-03-23	Šuma jugozapadno od naselja Gusti Kunić	KA	ISTRAŽIVAČ	DPR	294.084			294.084	završeni poslovi		Beta Dalibor	Pavelić Ivica	
12	PR-LSGOS-020-08-23	Područja Visuće, Risova Kosa i Požar	LS	COR	DPR	429.902			344.504	mirovanje		Buljan Ivan	Pavelić Ivica	
13	PR-LSGOS-023-08-23	Područje Ivančevići, Lički Ribnik, Lički Novi, Ornice i Pocrmići	LS	RUMITAL	DPR	376.287			376.287	dorada		Buljan Ivan	Pavelić Ivica	nije u tjednom planu tvrtke
14	PR-SMDVO-021-08-23	Šumsko područje Šašava-Suva međa	SM	RUMITAL	DPR	635.358			635.358	završeni poslovi		Balgač Miroslav	Roviščanec Tomislav	
15	PR-SMSUNJ-030-11-23	Područje Gornje barice	SM	ORKAN	DPR	74.453			0	radovi u tijeku		Balgač Miroslav	Roviščanec Tomislav	nije u tjednom planu tvrtke
16	PR-KAJOS-043-11-22	Područje Kutpolja, Šikare, Huma, Lipara, Pekić brda i Tobolića	KA	PITON	DP/OKFŠ	986.242			0	radovi u tijeku	01.07.-07.07., r.v. 05:00 - 13:00 h	Ostroški Ivica	Sikavica Neven	16 tvrtki, 163 pirotehničara, 6 strojeva, 1 tim pasa
17	PR-LSGOS-113-11-21	Šumske površine oko vrha Jelar	LS	PIPER	DPR	569.388			569.388	završeni poslovi		Hodak Krunoslav	Sikavica Neven	
18	PR-LSOTČ-013-04-23	Područje Greda, Smolčić uvala i Mikić-pogledalo	LS	HARPIJA	DPR	746.158			746.158	geodetska izmjera		Bogatić Tomislav	Sikavica Neven	čeka se narudžbenica za GI
19	PR-SMPET-069-11-21	Područja Ivacki, Mačkovića i Milekovića	SM	ORKAN	DPR	983.781			983.781	geodetska izmjera		Šiprak Ivica	Vukelja Milan	čeka se narudžbenica za GI
20	PR-SMPET-014-07-23	Šumsko područje Kotar-Stari gaj	SM	ORKAN	DPR	935.653			671.394	radovi u tijeku	01.07.-07.07., r.v. 07:00 - 20:00 h	Čačić Dubravko	Vukelja Milan	2 tvrtke, 32 pirotehničara, 2 stroja, 5 timova pasa
21	PR-KAPLA-009-03-23	Šuma na području Nosa Kapele	KA	ISTRAŽIVAČ	DPR	492.371			492.371	završeni poslovi		Balgač Miroslav	Štimac Roland	
22	PR-LSOTČ-022-08-23	Vojarna Runjevica te područje Stubalj, Vučjak i Ljuštinovica	LS	HARPIJA	DPR	375.776			375.776	geodetska izmjera		Kovačević Danko	Štimac Roland	čeka se narudžbenica za GI
23	PR-LSBRI-012-04-23	Šumske površine sjeverno od vrha Makovnik	LS	PIPER	DPR	405.872			405.872	geodetska izmjera		Baranašić Darko	Štimac Roland	čeka se narudžbenica za GI
						UKUPNO:	13.167.071		0	9.947.243				

TEHNIČKI IZVID

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Investitor	Površina projekta m ²	Realizirano	Status	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Zamjenik V. R.	Napomena
1	PTI-LSGOS-007-02-23	Područje u naselju Donji Lulići, 2. dio	LS	RCZ-HCR	872.340	632.882	radovi u tijeku	01.07.-05.07., r.v. 08:00 - 13:00 h	Antun Marjanović	Darijo Štajduhar	15 pirotehničara
					UKUPNO	872.340	632.882				

Načelnik sektora

Nikša Bogdanić, prof.