



TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
Službe za kontrolu kvalitete
ZA PERIOD OD 22.07. DO 28.07.2024. GODINE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrтка	Investitor	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
1	PR-KAPLA-018-07-23	Šumsko područje oko vrha Vučjak	KA	ISTRAŽIVAČ	DPR	1.132.992			1.132.992	obavljena geodetska izmjera			Jurič Željko	
2	PR-LSDLA-098-11-21	Šumsko područje Tisov vrh	LS	PIPER	DPR	1.051.657			1.051.657	obavljena geodetska izmjera			Domagoj Plemenčić	
3	PR-KASLU-008-01-24	Hum - Tobolić - Suvača	KA	DIZ-EKO	DP/OKFŠ	574.409			0	poslana obavijest o uvođenju	22.07.-28.07., r.v. 06:00-13:00	Pavošević; Dražić; Ostroški	Krešo Nikola/B. Rodek	71 pirotehničar, 6 strojeva za pripremu površine, 4 para pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a
4	PR-LSPJE-173-11-21	Pašnjaci i šuma zapadno od naselja Čanak	LS	ISTRAŽIVAČ	DPR	224.944			224.944	završeni poslovi			Krešo Nikola	
5	PR-KATOU-002-01-24	Kaplarovo brdo – Šikara	KA	ORKAN	DP/OKFŠ	589.607			335.899	radovi u tijeku	22.07.-28.07., r.v. 07:00-12:00	Baranašić; Kovačević	Mandić Marijo	32 pirotehničara, 2 stroja za pripremu površine, 3 para pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a
6	PR-SDHRV-011-03-23	Područje jugoistočno od Opsenjaka	SD	ORKAN	DPR	41.815			41.815	geodetska izmjera			Mandić Marijo	
7	PR-KAJOS-007-01-24	Prkos-Veliki Humac	KA	PITON	DP/OKFŠ	965.018			0	radovi u tijeku	22.07.-28.07., r.v. 05:00-15:00	Čačić; Bogatić	Novak Mato	117 pirotehničara, 5 strojeva za pripremu površine
8	PR-LSDLA-028-08-23	Šumsko područje Tavani i istočni dio naselja Melinovac	LS	HARPIJA	DPR	978.176			978.176	geodetska izmjera			Novak Mato	
9	PR-KAJOS-042-11-22	Područje Rastik i šumski putovi na području Vidovica - Veliki Humac - Prkos	KA	DIZ-EKO	DP/OKFŠ	994.925			471.912	radovi u tijeku	22.07.-28.07., r.v. 06:00-13:00	Bela; Božić; Pavošević; Dražić	Pavelić Ivica	11 pirotehničara
10	PR-KAPLA-007-03-23	Šuma i livade zapadno od naselja Gusti Kunić	KA	RUMITAL	DPR	126.748			126.748	geodetska izmjera			Pavelić Ivica	
11	PR-KAPLA-008-03-23	Šuma jugozapadno od naselja Gusti Kunić	KA	ISTRAŽIVAČ	DPR	294.084			294.084	geodetska izmjera			Pavelić Ivica	
12	PR-LSGOS-020-08-23	Područja Visuće, Risova Kosa i Požar	LS	COR	DPR	429.902			344.504	mirovanje		Buljan; Benceković	Pavelić Ivica	Mirovanje-poplavljena površina
13	PR-LSGOS-023-08-23	Područje Ivančevići, Lički Ribnik, Lički Novi, Ornice i Pocrnići	LS	RUMITAL	DPR	376.287			376.287	dorada		Buljan Ivan	Pavelić Ivica	dorada planirana 21.07.24.
14	PR-KAJOS-006-01-24	Bršljenovac-Sekulića poljana	KA	DOK-ING razminiranje	DP/OKFŠ	995.362			0	radovi u tijeku	22.07.-28.07., r.v. 05:00-06:00	Benceković; Buljan	Plemenčić Domagoj	65 pirotehničara, 3 stroja za pripremu površine, 3 para pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a
15	PR-SMDVO-021-08-23	Šumsko područje Šašava-Suva međa	SM	RUMITAL	DPR	635.358			635.358	geodetska izmjera			Roviščanec Tomislav	
16	PR-SMSUNJ-030-11-23	Područje Gornje barice	SM	ORKAN	DPR	74.453			74.453	završeni poslovi			Roviščanec Tomislav	
17	PR-KAJOS-043-11-22	Područje Kutpolja, Šikare, Huma, Lipara, Pekić brda i Tobolića	KA	PITON	DP/OKFŠ	986.242			496.212	završeni poslovi			Sikavica Neven	nije u tjednom planu tvrtke
18	PR-LSGOS-113-11-21	Šumske površine oko vrha Jelar	LS	PIPER	DPR	569.388			569.388	geodetska izmjera			Sikavica Neven	
19	PR-KATOU-041-11-22	Šumski putevi na području Babine gore	KA	I.T.R.	DPR	994.599			0	radovi u tijeku	22.07.-28.07., r.v. 05:00-15:00	Bela; Božić	Vukelja Milan	55 pirotehničara, 2 stroja za pripremu površine, 10 pari pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a
20	PR-SMPET-014-07-23	Šumsko područje Kotar-Stari gaj	SM	ORKAN	DPR	935.653			935.653	završeni poslovi			Vukelja Milan	
21	PR-KATOU-005-01-24	Glavičurak-Vranov do	KA	ISTRAŽIVAČ	DP/OKFŠ	992.823			0	radovi u tijeku	22.07.-28.07., r.v. 08:00-13:00	Trtanj; Delić; Galić	Štimac Roland	66 pirotehničara, 3 stroja za pripremu površine,
22	PR-KAPLA-009-03-23	Šuma na području Nosa Kapele	KA	ISTRAŽIVAČ	DPR	492.371			492.371	geodetska izmjera		Balgač Miroslav	Štimac Roland	
						UKUPNO:	14.456.813		0	8.582.453				

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Investitor	Površina projekta m2	Realizirano	Status	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Zamjenik V. R.	Napomena			
1	PTI-LSOTČ-004-01-24	Područje oko Konjske glave i Jožić vrha	LS	RCZ-HCR	DPR	380.677			99.432	početak poslova	22.07.-26.07.2024., r.v. 08:00 - 13:00 h	Antun Marjanović	Darijo Štajduhar	15 pirotehničara
					UKUPNO	380.677								

Načelnik sektora

Nikša Bogdanić, prof.