

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
Službe za kontrolu kvalitete
ZA PERIOD OD 02.12. DO 08.12.2019. GODINE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Zupnik	Tvrтка	Investitor	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
1	PR-LSLOV-076-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 8.dio	LS	COR	OP KF	754.656			0	radovi u tijeku	02.12.-08.12., r.v. 07:00-16:00	Pavošević Siniša	Jurić Željko	4 tvrtke, 45 pirotehničara
2	PR-LSPJJE-023-01-19	Putovi i šuma na području Škipina uz državnu granicu sa BiH	LS	FAS	DPR	115.832			115.832	završeni poslovi		Srženčić Ante	Jurić Željko	
3	PR-OBBLJ-051-07-16	Naturavita- "JU Park prirode Kopački rit"	OB	HEKSOGEN	EFRR/KF/DP	5.975.875			5.975.875	završeni poslovi		Čačić Dubravko	Krešo Nikola	
4	PR-OB DAR-056-07-19	Jagodnjačke šume - područje Staro Selo	OB	DETEKTOR	DP/OKFŠ	19.843			19.843	završeni poslovi		Bela Dalibor	Krešo Nikola	
5	PR-OBDOŠ-050-06-16	Naturavita- "desna obala rijeke Drave"	OB	COR	EFRR/KF/DP	2.624.209			2.624.209	geodetska izmjera		Pavošević Siniša	Krešo Nikola	
6	PR-LSLOV-074-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 6.dio	LS	ISTRAŽIVAČ	OP KF	928.672			0	radovi u tijeku	02.12.-08.12., r.v. 08:00-16:00	Dražić Tomislav	Mandić Marijo	6 tvrtki, 64 pirotehničara
7	PR-ŠKRŽU-026-02-19	Razminiranje na području budućeg vjetroparka Svrlaja	ŠK	ZELENI KVADRAT	DPR	407.100			407.100	završeni poslovi		Dražić Tomislav	Mandić Marijo	
8	PR-LSLOV-075-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 7.dio	LS	ORKAN	OP KF	737.626			0	radovi u tijeku	02.12.-08.12., r.v. 07:00-17:00	Balgač Miroslav	Novak Mato	3 tvrtke, 1 stroj, 8 pari pasa, 25 pirotehničara
9	PR-LSLOV-073-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 5.dio	LS	PIPER	OP KF	911.776			0	radovi u tijeku	02.12.-08.12., r.v. 08:00-16:00		Novak Mato	3 tvrtke, 63 pirotehničara
10	PR-SMDUB-018-02-19	Područje posavskih šuma u H. Dubici	SM	PIPER	DP/OKFŠ	873.623			873.623	završeni poslovi		Pješčić Danijel	Novak Mato	
11	PR-SMSUNJ-066-07-18	Pojas 200 m uz željezničku prugu kod naselja Vedro Polje	SM	ZELENI KVADRAT	DPR	94.887			94.887	završeni poslovi		Dražić Tomislav	Novak Mato	
12	PR-SMJAS-046-03-18	Pojagoprivredne površine u naselju Košutarica	SM	PITON	EPFRR	335.393			335.393	završeni poslovi		Dražić Tomislav	Novak Mato	
13	PR-LSGOS-009-01-19	Dionica II. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, istok	LS	FAS	DPR	428.895			428.895	završeni poslovi		Benceković Zoran	Pavelić Mica	
14	PR-LSOTČ-021-02-19	Odjel 4A i 5A u G.J. Božin vrt i okolni šumski prostor	LS	HARPIJA	DP/OKFŠ	588.671			588.671	završeni poslovi		Kiš Dražen	Pavelić Mica	
15	PR-LSGOS-006-01-19	Dionica III. B2 Novoselje - MOL	LS	DIZ-EKO	DPR	803.791			803.791	završeni poslovi		Baranačić Darko	Pavelić Mica	
16	PR-LSGOS-071-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 3.dio	LS	COR	OP KF	975.432			0	radovi u tijeku	02.12.-08.12., r.v. 07:00-16:00	Bela Dalibor	Pavelić Mica	5 tvrtki, 6 strojeva, 6 pari pasa, 52 pirotehničara
17	PR-LSGOS-010-01-19	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, zapad	LS	TITAN	DPR	676.987			676.987	završeni poslovi		Benceković Zoran	Pavelić Mica	
18	PR-LSGOS-008-01-19	Područje Vujatov do u naselju Široka Kula	LS	HEKSOGEN	DP/OKFŠ	540.834			540.834	završeni poslovi		Mandić Marijo	Plemenčić Domagoj	
19	PR-ZDJSE-089-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 21.dio	ZD	MANANG	OP KF	884.723			0	radovi u tijeku	02.12.-08.12., r.v. 06:30-16:30	Vukamirović Stjepanović Hrvoje	Plemenčić Domagoj	5 tvrtki, 9 pari pasa, 47 pirotehničara
20	PR-ŠKSKR-027-02-19	Područje istočno od naselja Plastovo	ŠK	TITAN	DP/OKFŠ	224.712			224.712	završeni poslovi		Bogatić Tomislav	Plemenčić Domagoj	
21	PR-LSLOV-078-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 10.dio	LS	MINA PLUS	OP KF	763.208			0	radovi u tijeku	02.12.-08.12., r.v. 08:00-15:00	Rodek Bernardica		4 tvrtke, 48 pirotehničara
22	PR-OBPTR-055-07-19	G.J. Jagodnjačke šume na šumskom predjelu Budvaj	OB	DETEKTOR	DP/OKFŠ	68.518			68.518	završeni poslovi		Božić Franjo	Rodek Bernardica	
23	PR-SMPET-048-07-19	Područje sjeverno od grada Petrinje	SM	PIPER	DPR	591.941			591.941	završeni poslovi		Baranačić Darko	Rodek Bernardica	
24	PR-SMTOP-015-01-19	Područje Crkvine - Madžarci, Staro selo Topusko, područje državne granice	SM	TORNADO RAZMINIRANJE	DPR	527.709			527.709	završeni poslovi		Šiprak Mica	Rodek Bernardica	
25	PR-SMPET-021-05-17	G.J.Kotar - Stari Gaj	SM	TORNADO RAZMINIRANJE	Švic-hrv.prog.sur i DP	1.749.001			1.749.001	geodetska izmjera		Bogatić Tomislav	Roviščanec Tomislav	
26	PR-SMSUNJ-024-02-19	Posavske šume na području Sunje	SM	ISTRAŽIVAČ	DP/OKFŠ	904.798			904.798	poslan poziv na ZKK		Kiš Dražen	Roviščanec Tomislav	nije u tjednom planu tvrtke
27	PR-LSLOV-082-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 14.dio	LS	FAS	OP KF	709.448			0	radovi u tijeku	02.12.-08.12., r.v. 09:00-14:00	Srženčić Ante	Sikavica Neven	5 tvrtki, 57 pirotehničara
28	PR-LSPJJE-012-01-19	Šumsko područje na brdu Šiljevača kod Čanka	LS	DOK-ING razminiranje	DPR	449.904			449.904	završeni poslovi		Kovačević Danko	Sikavica Neven	
29	PR-SMSUNJ-025-01-19	Šumski odjel 4A, 5A i 6A u G.J. Posavske šume - Sunja	SM	MANANG	DP/OKFŠ	345.897			345.897	poslan poziv na ZKK		Božić Franjo	Sikavica Neven	nije u tjednom planu tvrtke
30	PR-ZDJSE-088-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 20.dio	ZD	RUMITAL	OP KF	878.927			0	radovi u tijeku	02.12.-08.12., r.v. 08:00-13:00	Srženčić Ante	Sikavica Neven	6 tvrtki, 68 pirotehničara
31	PR-LSOTČ-022-02-19	Odjel 6A i 7A u G.J. Božin vrt i okolni šumski prostor	LS	ISTRAŽIVAČ	DP/OKFŠ	445.569			445.569	završeni poslovi		Ostroški Mica	Vukelja Milan	
32	PR-SMPET-050-07-19	Područje sjeverno od naselja Gora	SM	ORKAN	DPR	595.553			595.553	završeni poslovi		Božić Franjo	Vukelja Milan	
33	PR-KATOU-019-02-19	Kanjon rijeke Toujčice	KA	PITON	DPR	62.827			62.827	završeni poslovi		Pavošević Siniša	Štimac Roland	
34	PR-LSGOS-007-01-19	Područje Vujatovog brda	LS	COR	DP/OKFŠ	497.142			497.142	završeni poslovi		Kovačević Danko	Štimac Roland	
35	PR-LSPER-047-07-19	Ravna strana južno od naselja Čanak	LS	COR	DPR	379.952			379.952	završeni poslovi		Benceković Zoran	Štimac Roland	
36	PR-LSLOV-072-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 4.dio	LS	RUMITAL	OP KF	786.466				poslan poziv za uvođenje			Tomislav Roviščanec	
37	PR-ZDJSE-083-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 15.dio	ZD	TITAN	OP KF	951.645				poslan poziv za uvođenje			Tomislav Roviščanec	
38	PR-ZDJSE-087-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 19.dio	ZD	TORNADO RAZMINIRANJE	OP KF	657.888				poslan poziv za uvođenje			Nikola Krešo	
39	PR-ZDJSE-085-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 17.dio	ZD	HARPIJA	OP KF	987.281			0	radovi u tijeku	02.12.-08.12., r.v. 09:00-14:00	Buljan Ivan	Štimac Roland	8 tvrtki, 81 pirotehničar
UKUPNO:						31.257.211			0	20.329.463				

RB	Oznaka izvedbenog plana TI	Naziv izvedbenog plana TI	Župa	Investitor	Površina projekta m2	Status projekta	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Napomena	
1.	PTI-ZDBEN-001-03-19	AC cionica Benkovac - Pirovac, naselja Pristeg i Kolarina	ZD	TEHNIČKI IZVID	DP	1.067.157	U tijeku	02.12.-06.12. r.v. 08:00 - 16:00	Darijo Stajduhar	24 pirotehničara
UKUPNO:					1.067.157					

Načelnik sektora
Nikša Bogdanić, prof.