



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 245-01/24-02/5
Ur.broj: 511-01-357-25-48
Zagreb, 28.11.2025. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
ZA PERIOD OD 01.12. DO 07.12.2025. GODINE

KONTROLA KVALITETE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrтка	Investitor	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
1	PR-KAJOS-027-11-24	Veliki Humac-Sekulića poljane-Kaplarovo brdo-Tobolić	KA	ISTRAŽIVAČ	DP/OKFŠ	1.072.743			412.101	radovi u tijeku	01.12.-03.12., r.v. 07:00 - 16:00 h	Pavošević Siniša	Krešo Nikola	24 pirotehničara
2	PR-LSOTČ-139-11-21	Područje Tuk - Siljevac	LS	DOK-ING razminiranje	CROSS II	666.959			416.580	radovi u tijeku	01.12.-04.12., r.v. 07:00 - 17:00 h	Sikavica Neven	Mandić Marijo	18 pirotehničara, 1 stroj, 3 tima pasa
3	PR-KATOU-026-11-24	Bršljenovac	KA	COR	DP/OKFŠ	1.475.256			938.419	radovi u tijeku	01.12.-07.12., r.v. 07:00 - 17:00 h	Čačić Dubravko	Pavelić Ivica	20 pirotehničara, 1 stroj
4	PR-LSDLA-003-05-25	Šumsko područje Uvala-Debeli vrh-Željezno polje	LS	HEKSOGEN	DPR	1.187.921			1.115.869	radovi u tijeku	01.12.-07.12., r.v. 07:00 - 16:00 h	Baranašić Darko	Pavelić Ivica	17 pirotehničara, 1 stroj
5	PR-LSOTČ-002-03-25	Mrzla strana i šumski put prema Smolčić uvali	LS	PIPER	DP/OKFŠ	325.089			325.089	geodetska izmjera		Čačić Dubravko	Pavelić Ivica	GI dana 02. 12. 2025.g.
6	PR-LSOTČ-141-11-21	Šumske površine jugoistočno od naselja Dabar	LS	DOK-ING razminiranje	CROSS II	821.534			821.534	geodetska izmjera		Baranašić Darko	Plemenčić Domagoj	Čeka se narudžbenica za GI
7	PR-KATOU-025-11-24	Simića brdo-Drenovica	KA	ALFA SECURITY & DEMINING	DP/OKFŠ	962.035			962.035	geodetska izmjera		Trtanj Darko	Rodek Bernardica	GI dana 04. 12. 2025.g.
8	PR-KATOU-024-11-24	Šikara-Vranov do	KA	DOK-ING razminiranje	DP/OKFŠ	606.062			0	radovi u tijeku	01.12.-07.12., r.v. 07:00 - 17:00 h	Vučemilović-Stipanović Hrvoje	Sikavica Neven	62 pirotehničara, 4 stroja, 10 timova pasa
9	PR-LSGOS-021-11-24	Područja Požar, Medačke borove kulture i Lički Novi	LS	I.T.R.	DP/OKFŠ	649.873			317.629	radovi u tijeku	01.12.-02.12., r.v. 07:00 - 16:00 h	Kovačević Danko	Sikavica Neven	5 pirotehničara
10	PR-LSOTČ-001-03-25	Područje bivšeg vojnog skladišta goriva Ramljani	LS	TORNADO RAZMINIRANJE	DPR	34.106			0	mirovanje		Dražić Tomislav	Štimac Roland	Čeka se dodatak (aneks) ugovora
UKUPNO:						7.801.578		0	5.309.256					

TEHNIČKI IZVID

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija		Investitor	Površina projekta m2		Realizirano	Status	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Zamjenik V. R.	Napomena
1	KP-ZDZDO	Naknadni pronalazak PMA-3 u naslju Zemunik Gornji	LS	RCZ-HCR	DPR	600		0	radovi u tijeku	04.12.-04.12., r.v. 09:00 - 14:00 h	Zoran Kukovec	Robert udovičić	5 pirotehničara
UKUPNO						600		0					

Načelnik sektora

Davor Laura, prof.